

# Inbetriebnahmeprotokoll für den Anlagenbetreiber

## Südwind Unterdruckwächter

Einbaudatum: \_\_\_\_\_

Seriennummer: E0100 \_\_\_\_\_

Feuerstätte: \_\_\_\_\_

Hersteller: \_\_\_\_\_

Typ: \_\_\_\_\_

Anlagenbetreiber: \_\_\_\_\_

Straße / Hausnummer: \_\_\_\_\_

PLZ / Ort: \_\_\_\_\_

Telefon / Mobil: \_\_\_\_\_

Art der Feuerstätte: \_\_\_\_\_

### Parameter des Unterdruckwächters:

Differenzdruckschwelle: 4 Pa

Alarmverzögerung: 150 Sekunden

Wartezeit für manuelles Entriegeln: 3 x Alarmverzögerung

### Wichtige Hinweise:

Der Betreiber muss den bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger über den Einbau und die Inbetriebnahme informieren. Auf Anfrage sind dem bBSF die Parameter vorzulegen.

Die technischen Unterlagen und das Inbetriebnahmeprotokoll sind vom Betreiber aufzubewahren.

Anlagenbetreiber

Dem Betreiber wurden die technischen Unterlagen übergeben.  
Er wurde mit den Sicherheitshinweisen, der Bedienung und Wartung  
der oben genannten Anlage vertraut gemacht.

Einbaufirma / Stempel

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift