Protokol o uvedení do provozu pro větrací systémy Südwind

Upozorňujeme, že v tomto protokolu nemusí být zohledněny všechny body. Pro individuální body uvedení do provozu použijte prosím určená pole a doplňte je.

Datum _____

Stavba _____
Adresa _____
Doplňující údaje _____

Přítomné osoby

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Tímto protokolem se zaznamenává stav větracího zařízení v okamžiku uvedení systému do provozu na výše uvedené stavbě a dokumentuje se samotné uvedení do provozu.

		hotovo
1:	Větrací systém osazen podle projektu (např. všechna zařízení na místě)	☐
2:	Celkový stav zařízení odpovídá dohodě	☐
3:	Větrací systémy a komponenty předány čisté	☐
4:	Všechny vnitřní krycí panely na místě, vyčištěné a řádně osazené	☐
5:	Filtry ve všech systémech na místě a vyčištěné	☐
6:	Všechny venkovní mřížky, kryty a prvky na místě a pevně osazené	☐
7:	Odtok vody ze stěnových trub je bez překážek možný	☐
8:	Všechny stěnové trouby osazeny se spádem směrem ven?	☐
9:	Všechny stěnové trouby řádně omítnuté, slepené a utěsněné	☐
10:	Stěnové trouby případně naříznuté a kabely řádně zavedené	☐
11:	Všechny komponenty zařízení na místě (např. tlumení hluku)	☐
12:	Všechny ovladače správně zapojeny (např. správné typy kabelů)	☐
13:	Všechny ovladače osazeny na určeném místě (místnost, poloha)	☐
14:	Všechny ovladače správně nakonfigurovány (např. typy zařízení)	☐
15:	Provedena funkční zkouška ovladačů	☐
16:	Zařízení reagují na povely ovladačů	☐
17:	Jsou-li instalována krbová kamna: hlídač podtlaku řádně osazen	☐

Zvláštnosti/ostatní/individuální body

_____
_____
_____
_____
_____

Následující body lze případně provést volitelně

		hotovo
18:	Měření napájecího a řídicího napětí na zařízeních	☐
19:	Měření průtoků vzduchu zařízení	☐
20:	Měření hlučnosti zařízení	☐

Zvláštnosti/ostatní/individuální body

_____
_____
_____
_____
_____

Pro přesné zaznamenání naměřených hodnot (průtoky vzduchu, hodnoty hluku) lze použít samostatně dostupné měřicí protokoly, například podle normy DIN 1946-6.

Tímto se potvrzuje správné a úspěšné uvedení osazeného větracího systému do provozu. Systém byl v okamžiku uvedení do provozu plně funkční a všechny podstatné funkce a vlastnosti byly zkontrolovány a zaznamenány. Zařízení je ve stavu způsobilém k převzetí. Převzetí se dokumentuje samostatně.

Datum, čas, jméno

_____