Idriftsættelsesrapport for Südwind ventilationssystemer

Bemærk, at denne rapport muligvis ikke dækker alle punkter. Brug de dertil beregnede felter til individuelle idriftsættelsespunkter, og udfyld dem.

Dato _____

Byggesag _____
Adresse _____
Supplerende oplysninger _____

Tilstedeværende personer

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Med denne idriftsættelsesrapport dokumenteres ventilationsanlæggets tilstand på tidspunktet for idriftsættelsen af ventilationssystemet i den ovennævnte byggesag, og selve idriftsættelsen registreres.

		udført
1:	Ventilationssystem monteret efter projektet (f.eks. alle enheder til stede)	☐
2:	Anlæggets generelle tilstand svarer til det aftalte	☐
3:	Ventilationssystemer og komponenter afleveret rengjorte	☐
4:	Alle indvendige paneler til stede, rengjorte og pænt monterede	☐
5:	Filtre til stede og rengjorte i alle systemer	☐
6:	Alle udvendige riste, hætter og elementer til stede og fast monterede	☐
7:	Vand kan løbe uhindret ud af vægrørene	☐
8:	Er alle vægrør monteret med fald udad?	☐
9:	Alle vægrør pænt pudsede, limede og tætnede	☐
10:	Vægrør om nødvendigt slidsede og kabler pænt ført igennem	☐
11:	Alle enhedens komponenter til stede (f.eks. lyddæmpning)	☐
12:	Alle betjeninger korrekt tilsluttet (f.eks. rigtige kabeltyper)	☐
13:	Alle betjeninger monteret på det tiltænkte sted (rum, position)	☐
14:	Alle betjeninger korrekt konfigureret (f.eks. enhedstyper)	☐
15:	Funktionstest udført på betjeningerne	☐
16:	Enhederne reagerer på kommandoer fra betjeningerne	☐
17:	Hvis der er brændeovn: undertryksvagt korrekt monteret	☐

Særlige forhold/øvrigt/individuelle punkter

_____
_____
_____
_____
_____

Følgende punkter kan eventuelt udføres som tilvalg

		udført
18:	Måling af forsynings- og styrespændinger på enhederne	☐
19:	Måling af enhedernes luftmængder	☐
20:	Måling af enhedernes lydniveau	☐

Særlige forhold/øvrigt/individuelle punkter

_____
_____
_____
_____
_____

Til en nøjagtig registrering af måleværdierne (luftmængder, lydværdier) kan der bruges separat tilgængelige målerapporter, for eksempel efter DIN 1946-6.

Hermed bekræftes en korrekt og vellykket idriftsættelse af det monterede ventilationssystem. Systemet var på idriftsættelsestidspunktet fuldt funktionsdygtigt, og alle væsentlige funktioner og egenskaber blev kontrolleret og registreret. Anlægget er i en stand, der er klar til aflevering. Afleveringen dokumenteres og registreres særskilt.

Dato, klokkeslæt, navn

_____