Inbedrijfstellingsrapport voor Südwind-ventilatiesystemen

Houd er rekening mee dat in dit rapport mogelijk niet alle punten zijn opgenomen. Gebruik voor afzonderlijke inbedrijfstellingspunten de daarvoor bestemde velden en vul die aan.

Datum _____

Bouwproject _____
Adres _____
Aanvulling _____

Aanwezige personen

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Met dit inbedrijfstellingsrapport wordt de toestand van de ventilatie-installatie op het moment van de inbedrijfstelling van het ventilatiesysteem in het hierboven genoemde bouwproject vastgelegd en de inbedrijfstelling gedocumenteerd.

		gedaan
1:	Ventilatiesysteem volgens ontwerp gemonteerd (bv. alle apparaten aanwezig)	☐
2:	Algemene toestand van de installatie komt overeen met de afspraak	☐
3:	Ventilatiesystemen/componenten schoon opgeleverd	☐
4:	Alle binnenpanelen aanwezig, gereinigd en netjes gemonteerd	☐
5:	Filters in alle systemen aanwezig en gereinigd	☐
6:	Alle buitenroosters/-kappen/-elementen aanwezig en vast gemonteerd	☐
7:	Water kan ongehinderd uit de wandbuizen weglopen	☐
8:	Alle wandbuizen met afschot naar buiten gemonteerd?	☐
9:	Alle wandbuizen netjes afgewerkt, verlijmd en afgedicht	☐
10:	Wandbuizen zo nodig ingesleufd en kabels netjes doorgevoerd	☐
11:	Alle onderdelen van het apparaat aanwezig (bv. geluiddemping)	☐
12:	Alle bedieningen correct bedraad (bv. juiste kabeltypen)	☐
13:	Alle bedieningen op de bedoelde plaats (kamer, positie) gemonteerd	☐
14:	Alle bedieningen correct geconfigureerd (bv. apparaattypen)	☐
15:	Functietest op de bedieningen uitgevoerd	☐
16:	Apparaten reageren op de commando's van de bedieningen	☐
17:	Bij een houtkachel: drukwachter correct gemonteerd	☐

Bijzonderheden/overige/individuele punten

_____
_____
_____
_____
_____

De volgende punten kunnen eventueel optioneel worden uitgevoerd

		gedaan
18:	Meting van de voedings- en stuurspanningen op de apparaten	☐
19:	Meting van de luchtdebieten van de apparaten	☐
20:	Meting van het geluidsniveau van de apparaten	☐

Bijzonderheden/overige/individuele punten

_____
_____
_____
_____
_____

Voor een nauwkeurige vastlegging van de meetwaarden (luchtdebieten, geluidswaarden) kunnen afzonderlijk verkrijgbare meetrapporten worden gebruikt, bijvoorbeeld volgens DIN 1946-6.

Hiermee wordt een correcte en geslaagde inbedrijfstelling van het gemonteerde ventilatiesysteem bevestigd. Het systeem was op het moment van de inbedrijfstelling volledig functioneel en alle wezenlijke functies en eigenschappen zijn gecontroleerd en vastgelegd. De installatie verkeert in een staat die geschikt is voor oplevering. De oplevering wordt afzonderlijk gedocumenteerd en vastgelegd.

Datum, tijd, naam

_____

I-39057 (BZ) Eppan - Handwerkerstrasse 14 | Appiano - Via Artigiani 14
T +39 0471662370 | F +39 0471663727 | M +39 335 1019827 | info@ambientika.eu
Btw-nr. – Partita IVA: 03130220217 | Fiscaal nr. – Codice fiscale: 03130220217