Protokół uruchomienia systemów wentylacyjnych Südwind

Prosimy pamiętać, że w tym protokole mogą nie być ujęte wszystkie punkty. Dla indywidualnych punktów uruchomienia prosimy korzystać z przewidzianych pól i je uzupełniać.

Data _____

Inwestycja _____
Adres _____
Informacje dodatkowe _____

Osoby obecne

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Niniejszy protokół uruchomienia dokumentuje stan instalacji wentylacyjnej w chwili uruchomienia systemu w wyżej wymienionej inwestycji oraz samo uruchomienie.

		wykonano
1:	System wentylacyjny zamontowany zgodnie z projektem (np. wszystkie urządzenia)	☐
2:	Ogólny stan instalacji odpowiada ustaleniom	☐
3:	Systemy wentylacyjne i podzespoły przekazane czyste	☐
4:	Wszystkie panele wewnętrzne obecne, wyczyszczone i starannie zamontowane	☐
5:	Filtry we wszystkich systemach obecne i wyczyszczone	☐
6:	Wszystkie kratki, czerpnie i elementy zewnętrzne obecne i trwale zamocowane	☐
7:	Odpływ wody z tulei ściennych możliwy bez przeszkód	☐
8:	Wszystkie tuleje ścienne zamontowane ze spadkiem na zewnątrz?	☐
9:	Wszystkie tuleje ścienne starannie otynkowane, sklejone i uszczelnione	☐
10:	Tuleje ścienne w razie potrzeby nacięte, kable starannie wprowadzone	☐
11:	Wszystkie podzespoły urządzenia obecne (np. izolacja akustyczna)	☐
12:	Wszystkie sterowniki prawidłowo okablowane (np. właściwe typy kabli)	☐
13:	Wszystkie sterowniki zamontowane w przewidzianym miejscu (pomieszczenie)	☐
14:	Wszystkie sterowniki prawidłowo skonfigurowane (np. typy urządzeń)	☐
15:	Przeprowadzono test działania sterowników	☐
16:	Urządzenia reagują na polecenia sterowników	☐
17:	Jeśli jest kominek: czujnik podciśnienia zamontowany prawidłowo	☐

Uwagi szczególne/pozostałe/punkty indywidualne

_____
_____
_____
_____
_____

Poniższe punkty można wykonać opcjonalnie

		wykonano
18:	Pomiar napięć zasilania i sterowania na urządzeniach	☐
19:	Pomiar strumieni powietrza urządzeń	☐
20:	Pomiar poziomu hałasu urządzeń	☐

Uwagi szczególne/pozostałe/punkty indywidualne

_____
_____
_____
_____
_____

Do dokładnego udokumentowania wartości mierzonych (strumienie powietrza, wartości akustyczne) można stosować oddzielnie dostępne protokoły pomiarowe, na przykład według normy DIN 1946-6.

Niniejszym potwierdza się prawidłowe i pomyślne uruchomienie zamontowanego systemu wentylacyjnego. W chwili uruchomienia system był w pełni sprawny, a wszystkie istotne funkcje i właściwości zostały sprawdzone i udokumentowane. Instalacja znajduje się w stanie umożliwiającym odbiór. Odbiór jest dokumentowany oddzielnie.

Data, godzina, nazwisko

_____