Relatório de colocação em serviço para sistemas de ventilação Südwind

Tenha em atenção que este relatório pode não abranger todos os pontos. Para pontos de colocação em serviço específicos, utilize os campos previstos e complete-os.

Data _____

Obra _____
Morada _____
Informação adicional _____

Pessoas presentes

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Com este relatório é registado o estado da instalação de ventilação no momento da colocação em serviço do sistema na obra acima indicada e é documentada a própria colocação em serviço.

		feito
1:	Sistema de ventilação montado conforme o projeto (p. ex. todos os aparelhos)	☐
2:	O estado geral da instalação corresponde ao acordado	☐
3:	Sistemas de ventilação e componentes entregues limpos	☐
4:	Todos os painéis interiores presentes, limpos e bem montados	☐
5:	Filtros presentes e limpos em todos os sistemas	☐
6:	Todas as grelhas, coberturas e elementos exteriores presentes e fixos	☐
7:	A água pode escoar sem obstáculos dos tubos de parede	☐
8:	Todos os tubos de parede montados com inclinação para o exterior?	☐
9:	Todos os tubos de parede bem rebocados, colados e vedados	☐
10:	Tubos de parede roçados quando necessário e cabos bem introduzidos	☐
11:	Todos os componentes do aparelho presentes (p. ex. isolamento acústico)	☐
12:	Todos os comandos corretamente cablados (p. ex. tipos de cabo corretos)	☐
13:	Todos os comandos montados no local previsto (divisão, posição)	☐
14:	Todos os comandos corretamente configurados (p. ex. tipos de aparelho)	☐
15:	Teste de funcionamento realizado nos comandos	☐
16:	Os aparelhos respondem às ordens dos comandos	☐
17:	Havendo salamandra ou recuperador a lenha: pressostato bem montado	☐

Particularidades/outros/pontos individuais

_____
_____
_____
_____
_____

Os pontos seguintes podem ser executados opcionalmente

		feito
18:	Medição das tensões de alimentação e de comando nos aparelhos	☐
19:	Medição dos caudais de ar dos aparelhos	☐
20:	Medição do ruído dos aparelhos	☐

Particularidades/outros/pontos individuais

_____
_____
_____
_____
_____

Para um registo exato dos valores medidos (caudais de ar, valores acústicos) podem ser utilizados relatórios de medição disponíveis em separado, por exemplo segundo a norma DIN 1946-6.

Confirma-se por este meio a colocação em serviço correta e bem-sucedida do sistema de ventilação instalado. No momento da colocação em serviço o sistema estava plenamente operacional e todas as funções e características essenciais foram verificadas e registadas. A instalação encontra-se em condições de ser rececionada. A receção é documentada e registada em separado.

Data, hora, nome

_____