Idrifttagningsprotokoll för Südwind ventilationssystem

Observera att alla punkter kanske inte täcks av detta protokoll. Använd de avsedda fälten för individuella idrifttagningspunkter och komplettera dem.

Datum _____

Byggprojekt _____
Adress _____
Kompletterande uppgifter _____

Närvarande personer

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Med detta idrifttagningsprotokoll dokumenteras ventilationsanläggningens skick vid tidpunkten för idrifttagningen av ventilationssystemet i det ovan angivna byggprojektet, och själva idrifttagningen registreras.

		klart
1:	Ventilationssystemet monterat enligt projektering (t.ex. alla enheter på plats)	☐
2:	Anläggningens allmänna skick motsvarar överenskommelsen	☐
3:	Ventilationssystem och komponenter överlämnade rengjorda	☐
4:	Alla innerpaneler på plats, rengjorda och snyggt monterade	☐
5:	Filter på plats och rengjorda i alla system	☐
6:	Alla yttergaller, huvar och element på plats och fast monterade	☐
7:	Vatten kan rinna ut ur väggrören utan hinder	☐
8:	Är alla väggrör monterade med fall utåt?	☐
9:	Alla väggrör snyggt putsade, limmade och tätade	☐
10:	Väggrör vid behov spårade och kablar snyggt indragna	☐
11:	Alla komponenter till enheten på plats (t.ex. ljuddämpning)	☐
12:	Alla manöverdon korrekt inkopplade (t.ex. rätt kabeltyper)	☐
13:	Alla manöverdon monterade på avsedd plats (rum, position)	☐
14:	Alla manöverdon korrekt konfigurerade (t.ex. enhetstyper)	☐
15:	Funktionsprov utfört på manöverdonen	☐
16:	Enheterna svarar på kommandon från manöverdonen	☐
17:	Vid braskamin: undertrycksvakt korrekt monterad	☐

Särskilda förhållanden/övrigt/individuella punkter

_____
_____
_____
_____
_____

Följande punkter kan eventuellt utföras som tillval

		klart
18:	Mätning av mat- och styrspänningar vid enheterna	☐
19:	Mätning av enheternas luftflöden	☐
20:	Mätning av enheternas ljudnivå	☐

Särskilda förhållanden/övrigt/individuella punkter

_____
_____
_____
_____
_____

För en noggrann dokumentation av mätvärdena (luftflöden, ljudvärden) kan separat tillgängliga mätprotokoll användas, till exempel enligt DIN 1946-6.

Härmed bekräftas en korrekt och lyckad idrifttagning av det monterade ventilationssystemet. Systemet var vid tidpunkten för idrifttagningen fullt funktionsdugligt och alla väsentliga funktioner och egenskaper kontrollerades och dokumenterades. Anläggningen är i ett skick som är klart för besiktning. Besiktningen dokumenteras separat.

Datum, klockslag, namn

_____

I-39057 (BZ) Eppan - Handwerkerstrasse 14 | Appiano - Via Artigiani 14
T +39 0471662370 | F +39 0471663727 | M +39 335 1019827 | info@ambientika.eu
Momsnr – Partita IVA: 03130220217 | Skattenr – Codice fiscale: 03130220217