Exemple : Protocole de mise en service des systèmes de ventilation Südwind

Veuillez noter que tous les points ne peuvent pas être pris en compte dans ce rapport ; pour les points de mise en service individuels, veuillez utiliser les champs prévus et les ajouter.

Date _____

Projets de construction _____
adresse _____
Ajout _____

Personnes présentes

_____
_____
_____
_____
_____
_____

Ce rapport de mise en service enregistre l'état du système de ventilation au moment de la mise en service du système de ventilation dans le projet de construction mentionné ci-dessus et documente la mise en service.

		complété
1:	Système de ventilation installé selon le plan/spécification (par exemple, tous les appareils présents)	☐
2:	L'état général de l'établissement correspond à la convention	☐
3:	Systèmes/composants de ventilation remis nettoyés	☐
4:	Tous les panneaux intérieurs présents, nettoyés et soigneusement installés	☐
5:	Filtres dans tous les systèmes nettoyés et présents	☐
5:	Toutes les grilles/capots/éléments extérieurs présents et installés en permanence	☐
6:	L'évacuation de l'eau des tuyaux muraux est possible sans entrave	☐
7:	Tous les tuyaux muraux sont-ils installés avec une pente vers l'extérieur ?	☐
8:	Tous les tuyaux muraux sont proprement plâtrés, collés et scellés	☐
9:	Les tuyaux muraux sont fendus si nécessaire et les câbles sont insérés proprement	☐
10:	Tous les composants de l'appareil sont présents (par exemple, isolation phonique)	☐
11:	Toutes les commandes sont câblées correctement (par exemple, types de câbles corrects)	☐
12:	Toutes les commandes installées à l'emplacement prévu (pièce, position)	☐
13:	Toutes les commandes correctement configurées (par exemple, les types d'appareils)	☐
14:	Test fonctionnel effectué sur les commandes	☐
15:	Les appareils répondent aux commandes de contrôle des contrôleurs	☐

Particularités/Autres/Points individuels

_____
_____
_____
_____
_____

Les points suivants peuvent être réalisés en option si nécessaire

		complété
16:	Mesure des tensions d'alimentation et de commande sur les appareils	☐
17:	Mesure des débits volumiques des appareils	☐
18:	Mesure du bruit de l'appareil	☐

Particularités/Autres/Points individuels

_____
_____
_____
_____
_____

Pour l'enregistrement précis des valeurs mesurées de l'appareil (débits volumiques, niveaux sonores), des protocoles de mesure disponibles séparément, par exemple selon DIN1946-6, peuvent être utilisés.

Cela confirme la mise en service correcte et réussie du système de ventilation installé.
Le système était pleinement fonctionnel lors de sa mise en service, et toutes les fonctions et caractéristiques essentielles ont été testées et documentées. Le système est prêt à être réceptionné. Cette réception sera documentée et enregistrée séparément.

Date, heure, nom

_____

I-39057 (BZ) Eppan - Handwerkerstrasse 14 | Appiano - Via Artigiani 14 T +39 0471662370 | F +39 0471663727 | M: +39 335 1019827 | info@ambientika.eu
N° de TVA : 03130220217 | N° fiscal : 03130220217