Ejemplo: Protocolo de puesta en servicio de los sistemas de ventilación Südwind

Tenga en cuenta que no todos los puntos pueden tenerse en cuenta en este informe; para puntos de puesta en servicio individuales, utilice los campos proporcionados y agréguelos.

Fecha _____

Proyectos de construcción _____

DIRECCIÓN _____

Suma _____

Personas presentes

_____

_____

_____

_____

_____

_____

El presente informe de puesta en servicio registra el estado del sistema de ventilación en el momento de la puesta en servicio del sistema de ventilación en el proyecto de construcción mencionado anteriormente y documenta la puesta en servicio.

		terminado
1:	Sistema de ventilación instalado según el plan/especificación (por ejemplo, todos los dispositivos presentes)	☐
2:	El estado general de la instalación corresponde al acuerdo.	☐
3:	Sistemas/componentes de ventilación entregados limpios	☐
4:	Todos los paneles interiores presentes, limpios y cuidadosamente instalados.	☐
5:	Filtros en todos los sistemas limpios y presentes	☐
5:	Todas las rejillas/campanas/elementos externos presentes e instalados de forma permanente	☐
6:	El drenaje de agua de las tuberías de la pared es posible sin obstáculos.	☐
7:	¿Todas las tuberías de pared están instaladas con una pendiente hacia el exterior?	☐
8:	Todas las tuberías de la pared están limpiamente enyesadas, pegadas y selladas.	☐
9:	Si es necesario, corte los tubos de la pared y coloque los cables cuidadosamente.	☐
10:	Todos los componentes del dispositivo presentes (por ejemplo, aislamiento acústico)	☐
11:	Todos los controles están cableados correctamente (por ejemplo, tipos de cable correctos)	☐
12:	Todos los controles instalados en la ubicación prevista (habitación, posición)	☐
13:	Todos los controles configurados correctamente (por ejemplo, tipos de dispositivos)	☐
14:	Prueba funcional realizada en los controles	☐
15:	Los dispositivos responden a los comandos de control de los controladores	☐

Características especiales/Otros/Puntos individuales

_____
_____
_____
_____
_____

Los siguientes puntos se pueden realizar de forma opcional si es necesario

		terminado
16:	Medición de tensiones de alimentación y control en los dispositivos	☐
17:	Medición de caudales volumétricos del dispositivo	☐
18:	Medición del ruido del dispositivo	☐

Características especiales/Otros/Puntos individuales

_____
_____
_____
_____
_____

Para el registro preciso de los valores medidos por el dispositivo (caudales volumétricos, niveles de sonido) se pueden utilizar protocolos de medición disponibles por separado, por ejemplo según DIN1946-6.

Esto confirma la puesta en marcha correcta y exitosa del sistema de ventilación instalado.
El sistema funcionaba plenamente al momento de la puesta en servicio, y todas las funciones y características esenciales fueron probadas y documentadas. El sistema está listo para su aceptación. La aceptación se documentará y registrará por separado.

Fecha, hora, nombre

_____